Projektdaten

Projekt	**Parkplatz Nord**	Auftragsnr.	**-**
Auftraggeber	**-**	Standort	**-**
Prüfdatum	**14.10.2026**	Prüfer	**-**
Messgerät	**Wiha MFT one**	Seriennr.	**-**
Prüfadapter	**Fluke FEV300**	Kal. gültig bis	**-**
Art der Prüfung	**Erstprüfung**	Netzform	**TN-C-S | 230/400 V**

Prüfumfang

Stromkreise der Ladeeinrichtungen ab Verteiler [Name] inkl. aller Ladepunkte. Prüfung nach DIN VDE 0100-722 mit Prüfadapter Fluke FEV300. Übrige elektrische Anlage nicht Bestandteil dieser Prüfung.

Übersicht Ladesäulen

Ladesäule	Hersteller / Typ	Seriennummer	Ladepunkte	Ergebnis
Ladesäule 1	-	-	2	NICHT BESTANDEN
Ladesäule 2	-	-	2	OFFEN

Gerätedaten

Hersteller / Typ	-	Seriennummer	-
Standort	-	Firmware	-
Absicherung	**LS B32 A**	Zs zulässig	**0,96 Ohm**
RCD	**Typ A + RDC-DD 6 mA, 30 mA**	Nennstrom je LP	-
Freigabe	-	Anschluss	**3-phasig**

Prüfung	Sollwert	LP 1 (links)	LP 2 (rechts)
Spannungsfrei (Helfer: LS aus)			
Schutzleiter	<= 0,3 Ohm	**0,5 Ohm**	-
Isolation	>= 1 MOhm	-	-
Prüfspannung Isolation	250 V bei Überspannungsschutz	**500 V**	**500 V**
Unter Spannung (FEV300 auf CP = C)			
PE-Vortest (Touch)	keine Warnanzeige	-	-
CP A -> B -> C	Box schaltet zu, LEDs an	-	-
Spannung L1 - N	207 - 253 V	-	-
Spannung L2 - N	207 - 253 V	-	-
Spannung L3 - N	207 - 253 V	-	-
Spannung N - PE	ca. 0 V (Richtwert < 10 V)	-	-
Drehfeld	rechts	-	-
Zs L1 - PE	<= 0,96 Ohm	**0,44 Ohm**	-
Zs L2 - PE	<= 0,96 Ohm	-	-
Zs L3 - PE	<= 0,96 Ohm	-	-
RCD / DC-Fehlerstrom (CP = C)			
½ × Idn	keine Auslösung	-	-
1 × Idn Auslösezeit	<= 300 ms	-	-
5 × Idn Auslösezeit	<= 40 ms	-	-
Auslösestrom Id	15 - 30 mA	-	-
Berührungsspannung UB	<= 50 V	-	-
6 mA DC (EVSE)	<= 10 s	-	-
Funktion / Fehlersimulation (am FEV300)			
Taste E (CP - PE)	Ladung bricht ab	-	-
Taste F (PE unterbrochen)	Ladung bricht ab	-	-

Ergebnis LP 1 (links) NICHT BESTANDEN

Ergebnis LP 2 (rechts) OFFEN

Gerätedaten

Hersteller / Typ	-	Seriennummer	-
Standort	-	Firmware	-
Absicherung	**LS B32 A**	Zs zulässig	**0,96 Ohm**
RCD	**Typ A + RDC-DD 6 mA, 30 mA**	Nennstrom je LP	-
Freigabe	-	Anschluss	**3-phasig**

Prüfung	Sollwert	LP 1 (links)	LP 2 (rechts)
Spannungsfrei (Helfer: LS aus)			
Schutzleiter	<= 0,3 Ohm	-	-
Isolation	>= 1 MOhm	-	-
Prüfspannung Isolation	250 V bei Überspannungsschutz	**500 V**	**500 V**
Unter Spannung (FEV300 auf CP = C)			
PE-Vortest (Touch)	keine Warnanzeige	-	-
CP A -> B -> C	Box schaltet zu, LEDs an	-	-
Spannung L1 - N	207 - 253 V	-	-
Spannung L2 - N	207 - 253 V	-	-
Spannung L3 - N	207 - 253 V	-	-
Spannung N - PE	ca. 0 V (Richtwert < 10 V)	-	-
Drehfeld	rechts	-	-
Zs L1 - PE	<= 0,96 Ohm	-	-
Zs L2 - PE	<= 0,96 Ohm	-	-
Zs L3 - PE	<= 0,96 Ohm	-	-
RCD / DC-Fehlerstrom (CP = C)			
½ × Idn	keine Auslösung	-	-
1 × Idn Auslösezeit	<= 300 ms	-	-
5 × Idn Auslösezeit	<= 40 ms	-	-
Auslösestrom Id	15 - 30 mA	-	-
Berührungsspannung UB	<= 50 V	-	-
6 mA DC (EVSE)	<= 10 s	-	-
Funktion / Fehlersimulation (am FEV300)			
Taste E (CP - PE)	Ladung bricht ab	-	-
Taste F (PE unterbrochen)	Ladung bricht ab	-	-

Ergebnis LP 1 (links) OFFEN

Ergebnis LP 2 (rechts) OFFEN

Gesamtergebnis

Mängel festgestellt - Beseitigung erforderlich.

NICHT BESTANDEN

Festgestellte Mängel / Maßnahmen

Keine.

Funktionsprüfung mit Prüfadapter

Funktionsprüfung mit Prüfadapter Fluke FEV300 durchgeführt. PE-Vortest ohne Befund. CP-Zustände A, B, C durchgeschaltet, Ladefreigabe in Zustand C erfolgt. Fehlersimulation CP-Fehler (E) und PE-Unterbrechung (F): Ladevorgang wurde jeweils abgebrochen.

Nächste Prüfung

Nach Festlegung des Betreibers (Gefährdungsbeurteilung).

Unterschriften

Prüfer: | 14.10.2026

Auftraggeber: | 14.10.2026